

國立嘉義大學  
工期統計表

工程名稱:		蘭潭校區水生生物科學館屋頂防水整修工程															決標日期	106年7月13日	預定竣工日期	106年9月17日	規定工期	56.5日																		
契約編號:		109Q0901															開工日期	106年7月22日	實際竣工日期	106年10月7日	逾期天數	18.5日																		
年	月	日																															當月 工期	累計 工期	備註					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
106	7																																			10	10	※契約第7條規定，機關通知日起5日內開工。 ★110年1月15日嘉大總字第1109000267號函通知開工。 ※原工期40日曆天，另有不計工期3日、展延工期16.5日。		
106	8	○	○	○	○	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28	38	★106年7月25日嘉大總字第1069003144號函8月5、6日停電不計工期2日。 ★106年9月4日嘉大總字第1069003619號函8月23日停電不計工期1日。
106	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30	68	★106年9月21日嘉大總字第1069003879號函同意第1次展延工期9日。 ★106年11月9日嘉大總字第1069004744號函同意第2次展延工期7.5日。	
106	10	○	○	○	○	○	○																													7	75	※106/10/7竣工，逾期18.5日。		
合計																																				75				

製表(施工廠商):

複核(監造單位):