

國立嘉義大學113年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:113/9/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	蘭潭校區行政中心3樓友善廁所整修工程	總務處	周雨瑩	1,138,114	C-1計畫資本門	-	113/3/29	945,000	113/5/14	113/6/28	(113/8/11)	45	08施工階段	施工中，目前辦理配電及防水作業。		
2	113年能效改善及淨零示範工程	環安中心	陳嘉良	47,587,000	D-其他	-	113/3/25	43,900,000	113/5/27	113/06/15	(113/8/31)	96	08施工階段	施工中		113年能效改善及淨零示範量測(TAB)勞務案
3	三界埔苗圃林業展示館整修工程	農業推廣中心	楊尚諦	6,500,000	D-其他	-	112/11/20	5,173,258	112/12/6	113/4/1	(113/9/14)	150+展延17	08施工階段	113/4/1開工，施工中。		
4	生科館及機能館無障礙廁所修繕工程	生科系/機能系	周雨瑩	3,828,298	D-其他		113/2/4	3,385,000	113/4/29	113/6/24	(113/9/6)	75	08施工階段	施工中，目前辦理配管及隔間牆作業。		
5	農學院學生實習農場第二期工程	農學院	蕭哲翔	12,100,000	C-1計畫資本門	112/9/5	112/10/2	979,800	112/11/21	113/3/11	(113/10/5)	120	08施工階段	施工中		
6	新校区區管院B棟學生輔導諮商教室整修工程	學生輔導中心	楊尚諦	1,815,796	D-其他	113/4/19	113/5/29	1,488,938	113/7/2	113/7/24	(113/9/26)	65	08施工階段	113/7/24開工，施工中。		
7	民雄校區科學館頂樓防水工程	師資培育中心	楊尚諦	5,728,667	A-3本組遞延費用	113/02/04	113/03/27	5,025,690	113/6/18	113/7/1	(113/10/16)	100+展延8.5	08施工階段	113/7/1開工，施工中。		
8	113年度蘭潭校區輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備	動物試驗場	翁正宇	4,200,210	C-1計畫資本門	-	-	4,199,500	113/8/21	113/8/21	(113/10/30)	限113/10/30履約完成	09履約階段	履約中。		
9	蘭潭校區景觀學系大樓等2棟建物頂樓滲漏防水工程	景觀學系/森林系	翁正宇	7,378,593	A-3本組遞延費用	113/1/12	113/2/5	6,625,000	113/5/24	113/7/1	(113/11/4)	110	08施工階段	施工中，目前辦理屋面防水材料施做。		
10	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程	學務處	楊尚諦	22,260,628	D-其他	113/01/18	113/03/25	22,220,000	113/5/28	113/6/25	(113/11/21)	150	08施工階段	113/6/25開工，施工中。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
11	生物資源館電梯更新	總務處	李駿宏	1,730,000	D-其他	112/12/21	-	1,580,000	113/3/28	(113/9/21)	(113/11/30)	72	08施工階段	備料中，預計113年9月進場施工。		
12	113年度高壓設備汰換開口契約	總務處	陳鴻翔	4,000,494	A-1本組資本門	113/03/15	113/03/15	3,108,000	113/5/8	(113/08/10)	(113/12/31)	每次60日曆天	09履約階段	已訂約，第一次派工8/10，已完工待驗收		
13	蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程	圖書館/資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	8,469,585	113/8/22	113/08/30	(114/1/24)	限114/1/24完成	08施工階段	履約中。		
14	新移民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	495,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	113/6/7	1073.5	11驗收階段	目前完工結算及驗收作業。		
15	民雄校區大學館屋頂平台排風系統2處防雨遮罩設置工程	民雄總務組	楊尚諦	700,000	A-1本組資本門	-	112/10/31	565,600	112/11/23	112/12/1	113/5/12	40+展延125天	12付款階段	113/5/12竣工，6/14驗收，8/29複驗合格，辦理結算付款中。		
16	蘭潭校區生命科學院40kW緊急發電機採購案	生命科學院	陳嘉良	350,000	A-1本組資本門			257,250	113/3/26	113/3/27	113/6/26	90	12付款階段	辦理付款中	113/7/11	
17	蘭潭校區及民雄校區氣冷式冰水主機汰換工程案(咖啡學園和音樂系鋼琴教室氣冷式冰水主機更新工程)	資產組、音樂系	陳嘉良	2,490,780	D-其他	112/8/25	-	2,490,780	112/10/13	112/10/14	112/12/15	62	12付款階段	辦理付款中	113/5/7	
18	民雄校區初教館學生輔導諮商教室整修工程	學生輔導中心	楊尚諦	4,047,744	D-其他	113/4/19	113/6/21	3,374,000	113/8/20	(113/09/16)	(113/11/29)	75	06契約訂定中	訂113/9/4召開施工前協調會。		
19	民雄校區行政大樓特教系教室整修工程	特教系	楊尚諦	1,810,000	D-其他	113/6/20	113/7/11	1,494,000	113/8/20	(113/09/16)	(113/11/19)	65	06契約訂定中	訂113/9/4召開施工前協調會。		
20	農學院造園景觀乙級練習場與溫室整修活化工程	景觀系	蕭哲翔	3,950,000	C-1計畫資本門	113/7/4	113/7/30						05招標中	113/9/5第二次招標。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案 決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
21	113年度消防安全檢查設備改善設計	營繕組	陳嘉良	11,942,160	A-2本組經常門	113/7/18							04招標文件製作陳核中	準備招標文件中		
22	113年度校園防墜設施改善	環安中心	周雨瑩	500,000	D-其他	-	113/7/4						04招標文件製作陳核中	已於113/8/1核定設計圖說及預算書，俟設計單位提供發包所需資料。		
23	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15						03設計中	預計113/9/3召開細部設計會議		
24	林森校區樂育堂無障礙設施改善工程	體育室	楊尚諦	2,081,233	D-其他	(113/9/30)	(113/11/30)						03設計中	訂113/9/5召開基本設計審查會。		
25	蘭潭校區動物試驗場豬舍改建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他								03設計中	目前由動物試驗場先行辦理農業部補助計畫，俟完成後續辦理本案工作計畫。		
26	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/ 植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19							03設計中	目前由建築師事務所申請建築執照作業，俟無用地問題續辦理採購文件簽核作業。		
27	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處	楊尚諦	48,429,520	D-其他	-	(113/11/30)			(114年暑假)			03設計中	預計113年10月啟動細部設計作業。		
28	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	0113/8/15							03設計中	預計113/9/19召開基本設計審查會議。		
29	民雄校區學生宿舍綠園二舍及餐廳整修工程	學務處、 總務處	楊尚諦	89,730,000	D-其他	(113/11/30)	(113/12/31)						03設計中	建築師擬訂整體改善計畫及提報教育部審查中。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
30	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,388,262	D-其他								02設監委託階段	勞務契約訂約中。		