

國立嘉義大學115年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:115/01/01

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	蘭潭校區綜合教學大樓貨梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21		3,340,000	114/5/19	114/11/1	(115/1/15)	76	09施工階段	汰換新貨梯中		
2	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	5,149,676	D-其他	-	114/1/6	4,618,630	114/6/19	114/7/7	(115/1/17)	150+展延45天	09施工階段	變更設計中。		
3	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	張巧佩	3,918,502	A-1本組資本門	114/7/24	114/9/3	3,100,000	114/10/21	114/11/13	(115/1/21)	70	09施工階段	施工中，輕隔間進場組裝。		
4	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	民雄總務組及輔諮系	楊尚諦	9,450,000	A-1本組資本門		114/7/10	8,490,000	114/8/21	114/9/3	(115/1/30)	100+展延50天	09施工階段	行政大樓及學人宿舍屋頂灌漿及施作面層。		
5	林森校區B棟建築物耐震補強工程	產學營運及推廣處	翁正宇	4,978,695	A-1本組資本門		114/7/8	4,510,000	114/10/7	114/11/3	(115/1/31)	90	09施工階段	基礎施工及鋼筋綁紮，柱體已完成灌漿作業。		
6	民雄校區行政大樓及初教館無障礙設施改善工程	特教中心	楊尚諦	6,100,000	C-1計畫資本門	114/6/3	114/7/14	4,965,500	114/8/26	114/9/15	(115/2/13)	120+展延32天	09施工階段	教室裝修及施作廁所中。		
7	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	(115/3/7)	240+展延16天	09施工階段	一、餐廳部分預計於115年1月底完成，並接續辦理部分驗收作業。 二、綠園一舍持續施作天花板、隔間牆、廁所等工項。		
8	蘭潭校區冰水主機及冷卻水塔更新（活動中心暨國際交流學園）工程採購案	資產組和學務處	陳嘉良	6,943,220	D-其他	114/8/25	114/9/18	6,943,220	114/11/27	114/12/10	(115/3/31)	112	09施工階段	114/12/31完成第一次交貨		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
9	蘭潭校區工友室遮雨棚受損修補及搭建工程	事務組	翁正宇	260,871	A-1本組資本門	-	-	260,871	114/12/30	(115/3/1)	(115/4/10)	40	08施工前置作業	目前由施工廠商確認施工進度，後續通知開工。		
10	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	(115/6/30)	372	09施工階段	施作五舍一至四樓結構補強，以及六舍北側一至三樓結構補強。		
11	國立嘉義大學熱泵汰換及EMS能源管理系統建置統包工程	環安中心	陳鴻翔	8,000,000	D-其他	114/12/18	114/12/30	7,709,731	114/11/3	(115/1/20)	(115/6/30)	設計45天 施工150天	03設計中	114/11/3決標，114/12/26召開細部設計審查設計書圖，目前退回廠商修正，預計115/1/9重新提送。		
12	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	114/6/30	25,263,652	114/11/13	(115/1/12)	(115/8/31)	248	08施工前置作業	預計115/1/12開工。		
13	三界埔智慧農業示範溫室建置工程	農場中心	楊尚諦	5,430,000	C-1計畫資本門	-	-	4,046,910	114/12/23	(115/6/1)	(115/10/28)	120	07執照請領中	俟嘉義縣政府完成土地分割後，再接續辦理農業容許申請作業。		
14	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9	7,975,032	114/11/27	(115/7/1)	(115/12/27)	180	08施工前置作業	本案預定於115/7/1申報開工。		
15	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7	9,203,620	115/1/9	(115/7/1)	(116/6/30)	365	08施工前置作業	已決標，目前由廠商辦理清圖作業。		
16	蘭潭校區學生活動中心及餐廳前庭步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門	114/6/17	114/7/9	6,962,263	114/8/14	114/8/28	114/12/15	110	13付款階段	於12/29驗收完畢，現辦理工程付款作業	114/12/29	
17	蘭潭校區學生活動中心國樂社屋頂、天花板修復工程	課外活動組	翁正宇	300,000	C-2計畫經常門	-	-	295,500	114/12/5	114/12/12	114/12/21	10	11完工結算	核銷中。	114/12/31	

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
18	蘭潭校區動物試驗場豬舍整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	114/8/30					180	05招標中	於115年1月20日辦理開標作業。		
19	蘭潭校區瑞德館屋頂防水工程	資產組	翁正宇	7,847,828	A-1本組資本門	114/12/1	114/12/17					90	05招標中	於115/1/20辦理開標作業。		
20	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	蕭哲翔	4,200,000	C-1計畫資本門					(115/10/31)	(116/4/30)	180	05招標中	預計115/1/28召開基地說明會，預計115/3/27第一次開標。		
21	蘭潭校區綜合教學大樓及學生活動中心屋頂汰換工程	生科院/課外活動組	張巧佩	6,475,882	D-其他	114/11/6	114/12/31						04招標文件製作陳核中	招標文件簽核中。		
22	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	土木系/生機系	張巧佩	14,792,817	A-1本組資本門	114/11/3	114/12/10						04招標文件製作陳核中	招標文件製作中。		
23	民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程	學務處住宿服務組	張巧佩	20,759,801	D-其他	114/10/8	114/12/2						03設計中	招標文件審核中。		
24	新民校區通訊系統更換	總務處	李駿宏	2,828,246	C-2計畫經常門	114/12/24							03設計中	技師設計中		
25	民雄校區初教館頂樓防水工程	師範學院	楊尚諦	9,012,540	C-1計畫資本門	(115/1/31)	(115/3/31)			(115/6/29)	(115/10/6)	100	03設計中	基本設計中		
26	民雄校區學生宿舍綠園一舍2樓至5樓曬衣間整修工程	學務處住服組	楊尚諦	6,450,000	D-其他	-	(115/1/31)			(115/6/29)	(115/11/25)	150	03設計中	細部設計中		
27	新民校區B棟既設發電機引擎拆封修復及明德樓50kW緊急發電機汰換工程	學務處和營繕組	陳嘉良	1,254,208	A-2本組經常門	114/12/16	114/12/22						04招標文件製作陳核中	招標文件製作陳核中		
28	115年度無障礙廁所及通路改善工程	總務處	周雨瑩	329,300	C-1計畫資本門		(115/1/26)						03設計中	預計1/26設計完成。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案 決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
29	林森校區行政大樓頂樓防水工程	產學營運及推廣處	周雨瑩	2,174,130	C-1計畫資本門		(115/1/26)						03設計中	預計1/26設計完成。		
30	蘭潭校區工程館無障礙廁所整修工程	土木系/生機系	周雨瑩	4,690,000	C-1計畫資本門								02設監委託階段	簽辦委託技術服務作業中。		
31	蘭潭校區魚類保育中心北側邊坡及生資系館北後側擋土牆排水路整治工程	總務處	蕭哲翔	3,525,460	C-1計畫資本門								02設監委託階段	勞務訂約中		
32	蘭潭校區動物試驗場風災受損修復工程	動物試驗場	翁正宇	710,434	C-2計畫經常門								01需求階段	目前彙整使用單位需求中，後續辦理委託勞務事宜。		