

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/9/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	農學院八掌段844、845地號實習農場環境工程	農學院	蕭哲翔	3,000,000	C-1計畫資本門	114/5/2	114/6/4	2,350,000	114/7/1	114/8/1	(114/9/28)	60	09施工階段	施工中。		
2	蘭潭校區大學路道路改善工程	總務處	蕭哲翔	6,955,772	C-1計畫資本門	114/4/24	(114/5/15)	4,480,000	114/6/9	114/7/1	(114/10/15)	107	09施工階段	施工中		
3	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,999,124	D-其他	113/10/4	113/11/26	2,763,948	113/12/16	114/6/23	(114/10/20)	120	09施工階段	目前辦理梯廳燈具安裝及中庭櫃體施作		
4	蘭潭校區無障礙環境改善工程	總務處	周雨瑩	2,263,000	C-1計畫資本門	114/2/27	114/6/30	1,938,000	114/8/12	114/9/2	(114/10/31)	60	09施工階段	施工中，現辦理材料送審及施工材料準備作業		
5	農學院造園景觀乙級練習場與溫室優化改善工程	景觀系	張巧佩	2,840,000	C-1計畫資本門	114/4/24	114/5/23	2,480,000	114/7/24	114/8/11	(114/11/8)	90	09施工階段	整地中。		
6	蘭潭校區學生活動中心及餐廳前庭步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門	114/6/17	114/7/9	6,962,263	114/8/14	114/8/28	(114/12/15)	110	09施工階段	施工中，現辦理材料送審及施工材料準備作業		
7	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	5,149,676	D-其他	-	114/1/6	4,618,630	114/6/19	114/7/7	(114/12/18)	120	09施工階段	拆除中		
8	蘭潭校區綜合教學大樓貨梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21		3,340,000	114/5/19	(114/11/1)	(114/12/31)	61	08施工前置作業	備料中		
9	民雄校區行政大樓及初教館無障礙設施改善工程	特教中心	楊尚諦	6,100,000	C-1計畫資本門	114/6/3	114/7/14	4,965,500	114/8/26	(114/9/15)	(115/1/12)	120	08施工前置作業	一、9/4開施工前協調會。 二、預計9/15開工。		
10	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	民雄總務組及輔諮系	吳三生	9,450,000	A-1本組資本門		114/7/10	8,490,000	114/8/21	114/9/3	(114/12/11)	100	09施工階段	行政大樓屋頂既有防水隔熱層打除中。		
11	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	(115/2/26)	240	09施工階段	已完成拆除作業，施作隔間牆中。		

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/9/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
12	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	(115/6/30)	372	09施工階段	114/6/24開工，預計115/6/30完工		
13	114年度消防設備改善採購	營繕組	陳嘉良	1,466,890	D-其他	114/03/20	114/03/25	1,250,000	114.05.05	114/5/15	114/7/25	70	12驗收階段	114/8/28開始驗收。		
14	瑞穗廳改善空調設備工程採購案	資產組	陳嘉良	2,193,067	D-其他	114/03/20	114/03/20	2,193,067	114/04/17	114/6/22	114/8/29	176	12驗收階段	目前8/29申報竣工		
15	綜合教學大樓客梯2台機能更新工程採購案	總務處	陳嘉良	3441734	C-1計畫資本門	114/2/5	114/2/5	3380000	114/5/2	114/05/15	114/8/29	259	12驗收階段	目前8/29申報竣工		
16	林森校區樂育堂無障礙設施改善工程	體育室	楊尚諦	2,081,233	D-其他	113/10/25	113/12/13	1,648,000	114/1/14	114/3/3	114/5/29	90	13付款階段	工程已結算付款，辦理勞務結算付款中。	114/6/12	
17	蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程	圖書館/資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	8,469,585	113/8/22	113/08/30	114/1/24	施工部分限114/1/24完成	11完工結算	廠商於114/1/24申報竣工，7/22完成驗收，已結算，目前保固中。	114/7/22	
18	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	495,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	113/6/7	1073.5	13付款階段	使用執照於114/8/25取得，廢續申辦綠建築及智慧建築標章。	113/12/24	
19	民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	41,000,000	D-其他	-	114/1/6	37,538,894	114/6/4	114/6/24	114/8/24	62	13付款階段	辦理工程結算付款中。	114/8/26	
20	蘭潭校區工程館頂樓防水工程	土木系/生機系	張巧佩	14,792,817	A-1本組資本門								05招標中	訂於114/9/9勞務案(資格)開標。		
21	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7						05招標中	已檢討預算書圖，114/9/3辦理第2次以上之上網公告，預定114/9/26開標。		

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/9/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
22	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9						05招標中	114/9/3辦理第2次上網公告，預定114/9/26開標。		
23	林森校區E棟建築物耐震補強工程	產學營運及推廣處	吳三生	4,683,642	A-1本組資本門								05招標中	114/8/26工程第2次流標，目前設計預算檢討中。		
24	蘭潭校區動物試驗場豬舍整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	(114/8/30)						04招標文件製作陳核中	招標文件簽核中。		
25	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	0114/6/30						04招標文件製作陳核中	招標文件簽報中。		
26	國立嘉義大學熱泵汰換及EMS能源管理系統建置統包工程	環安中心	陳鴻翔	8,000,000	D-其他								04招標文件製作陳核中	需求書製作中		
27	蘭潭校區總變電站至第4變電站高壓電纜線汰換工程	營繕組	陳鴻翔	2,731,255	A-1本組資本門	114/8/18	114/8/18						04招標文件製作陳核中	已完成設計，目前招標文件撰擬中		
28	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	張巧佩	2,839,788	A-1本組資本門	114/7/24	(114/9/3)					70	03設計中	細部設計期限至114/9/1，預計於114/9/3辦理細部設計審查會。		
29	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	吳三生	4,200,000	C-1計畫資本門								03設計中	公共藝術設置計畫提報嘉義市文化局，預計114/9/4召開審議會。		
30	民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程	學務處住宿服務組	張巧佩	20,759,801	D-其他								02設監委託階段	訂於114/9/5召開設計前協調會議。		