## 國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/10/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計 完成日期 (預定基本 設計完成 日期)	細部設計 完成日期 (預定細部 設計完成 日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日 期)	完工日期 (預定完工日 期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收 合格 日期	備註
1	農學院八掌段844、845地號 實習農場環境工程	農學院	蕭哲翔	3,000,000	C-1計畫資本門	114/5/2	114/6/4	2,350,000	114/7/1	114/8/1	(114/10/17)	78	09施工階段	施工中。		
2	管理學院自主學習空間整 修工程	管理學院	周雨瑩	2,999,124	D-其他	113/10/4	113/11/26	2,763,948	113/12/16	114/6/23	(114/10/20)	120	09施工階段	施工中,現辦理 中庭及梯廳大圖 輸出安裝		
3	蘭潭校區大學路道路改善 工程	總務處	蕭哲翔	6,955,772	C-1計畫資本門	114/4/24	114/5/15	4,480,000	114/6/9	114/7/1	(114/10/22)	113	09施工階段	施工中		
4	蘭潭校區無障礙環境改善 工程	總務處	周雨瑩	2,263,000	C-1計畫資本門	114/2/27	114/6/30	1,938,000	114/8/12	114/9/2	(114/10/31)	60	09施工階段	施工中,現辦理 打除及不鏽鋼扶 手安裝作業		
5	農學院造園景觀乙級練習 場與溫室優化改善工程	景觀系	張巧佩	2,840,000	C-1計畫資本門	114/4/24	114/5/23	2,480,000	114/7/24	114/8/11	(114/11/8)	90	09施工階段	施工中,溫室地 坪鋼筋綁紮。		
6	民雄校區行政大樓及學人 宿舍頂樓防水工程	民雄總務 組及輔諮 系	吳三生	9,450,000	A-1本組資本門		114/7/10	8,490,000	114/8/21	114/9/3	(114/12/11)	100	09施工階段	行政大樓及學人 宿舍屋頂既有防 水隔熱層打除 中。		
7	蘭潭校區學生活動中心及 餐廳前庭步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門	114/6/17	114/7/9	6,962,263	114/8/14	114/8/28	(114/12/15)	110	09施工階段	施工中,現辦理 既有步道打除及 新設排水溝開挖 作業		
8	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	學務處住 宿服務組	楊尚諦	5,149,676	D-其他	1	114/1/6	4,618,630	114/6/19	114/7/7	(114/12/24)	150	09施工階段	頂樓地坪已灌漿 完成,養護中。		
9	蘭潭校區綜合教學大樓貨 梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21		3,340,000	114/5/19	(114/11/1)	(114/12/31)	61	08施工前置作	備料中		
10	民雄校區行政大樓及初教 館無障礙設施改善工程	特教中心	楊尚諦	6,100,000	C-1計畫資本門	114/6/3	114/7/14	4,965,500	114/8/26	114/9/15	(115/1/12)	120	09施工階段	拆除中		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計 完成日期 (預定基本 設計完成 日期)	細部設計 完成日期 (預定細部 設計完成 日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日 期)	完工日期 (預定完工日 期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收 合格 日期	備註
11	民雄校區學生宿舍綠園一 舍及餐廳公共空間整修工 程	學務處住 宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	(115/3/1)	240	09施工階段	已完成拆除作業 ,施作隔間牆 中。		
12	蘭潭校區學生宿舍五、六 舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	(115/6/30)	372	09施工階段	114/6/24開工,預 計115/6/30完工		
13	114年度消防設備改善採購	營繕組	陳嘉良	1,466,890	D-其他	114/03/20	114/03/25	1,250,000	114.05.05	114/5/15	114/7/25	70	12驗收階段	114/8/28開始驗 收。		
14	蘭潭校區圖書館及活動中 心餐廳空調系統改善工程	圖書館/ 資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	8,469,585	113/8/22	113/08/30	114/1/24	施工部分 限 114/1/24 完成	11完工結算	廠商於114/1/24申 報竣工,7/22完成 驗收,已結算, 目前保固中。	114/7/22	
15	瑞穗廳改善空調設備工程 採購案	資產組	陳嘉良	2,193,067	D-其他	114/03/20	114/03/20	2,193,067	114/04/17	114/6/22	114/8/29	176	13付款階段	目前8/29申報竣工	114/9/12	
16	綜合教學大樓客梯2台機能 更新工程採購案	總務處	陳嘉良	3441734	C-1計畫資本門	114/2/5	114/2/5	3,380,000	114/5/2	114/05/15	114/8/29	259	13付款階段	目前8/29申報竣工	114.09.12	
17	民雄校區學生宿舍綠園二 舍寢室整修工程	學務處住 宿服務組	楊尚諦	41,000,000	D-其他	-	114/1/6	37,538,894	114/6/4	114/6/24	114/8/24	62	13付款階段	辦理工程結算付 款中。	114/8/26	
18	蘭潭校區工程館頂樓防水 工程	土木系/ 生機系	張巧佩	14,792,817	A-1本組資本門								03設計中	於114/9/25勞務案 決標,通知基本 設計中。		
19	蘭潭校區農業科學館無障 礙電梯新建工程	農科系/ 植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7						03設計中	已流標4次,目前 函請設計單位檢 討書圖及預算。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計 完成日期 (預定基本 設計完成 日期)	細部設計 完成日期 (預定細部 設計完成 日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日 期)	完工日期 (預定完工日 期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	<b>驗</b> 收 合格 日期	備註
20	蘭潭校區動物科學館無障 礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9						05招標中	於114/10/7辦理評選,俟核定評選結果後,再行辦理作業。		
21	林森校區E棟建築物耐震補 強工程	產學營運 及推廣處	吳三生	4,683,642	A-1本組資本門								05招標中	114/8/26工程第2次 流標,經預算調 整後重新招標, 預定10/7第3次開 標。		
22	蘭潭校區動物試驗場豬舍 整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	114/8/30						05招標中	於10/8開標,並於 10/20辦理工程評 選。		
23	蘭潭學生宿舍五及六舍公 共空間暨室內外空間整修 工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	114/6/30						05招標中	114/10/13第一次開標,114/11/4評選。		
24	國立嘉義大學熱泵汰換及 EMS能源管理系統建置統 包工程	環安中心	陳鴻翔	8,000,000	D-其他							設計45天 施工150 天	05招標中	第一次未達三家 流標、第二次預 計114年10月8日 開標		
25	蘭潭校區總變電站至第4變 電站高壓電纜線汰換工程	營繕組	陳鴻翔	2,731,255	A-l本組資本門	114/8/18	114/8/18					60	05招標中	第一次開標最低 標廠商報價低於 底價八折,目前 保留決標,函請 廠商說明並簽辦 決標程序中。		
26	蘭潭校區水工與材料試驗 場室內整修工程	水工與材料試驗場	張巧佩	3,918,502	A-1本組資本門	114/7/24	114/9/3					70	05招標中	訂於114/10/14工程 案開標。		
27	新民校區學生宿舍新建工 程 公共藝術	學務處	吳三生	4,200,000	C-I計畫資本門								03設計中	公共藝術設置計畫提報嘉義市文化局,114/9/4召開審議會議,預定10/10前依審查意見提報修正計畫。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	完成日期 (預定基本	細部設計 完成日期 (預定細部 設計完成 日期)	標案 決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日 期)	完工日期 (預定完工日 期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收 合格 日期	備註
28	民雄校區學生宿舍綠園二 舍耐震補強工程	學務處住 宿服務組	張巧佩	20,759,801	D-其他	(114/10/8)								訂於114/10/8召開 基本設計審查會 議。		
29	蘭潭校區綜合教學大樓及 學生活動中心屋頂汰換工 程	生科院/ 課外活動 組	張巧佩	6,475,882	D-其他								02設監委託階段	勞務案訂約中。		