

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/12/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	蘭潭校區學生活動中心及餐廳前庭步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門	114/6/17	114/7/9	6,962,263	114/8/14	114/8/28	(114/12/15)	110	09施工階段	施工中，現辦理中庭步道磚鋪置作業		
2	蘭潭校區綜合教學大樓貨梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21		3,340,000	114/5/19	114/11/1	(114/12/31)	61	09施工階段	汰換新貨梯中		
3	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	5,149,676	D-其他	-	114/1/6	4,618,630	114/6/19	114/7/7	(115/1/2)	150+展延30天	09施工階段	防水層施工中。		
4	蘭潭校區總變電站至第4變電站高壓電纜線汰換工程	營繕組	陳鴻翔	2,731,255	A-1本組資本門	114/8/18	114/8/18	1,848,000	114/10/13	114/11/3	114/12/7	60	11完工結算	辦理變電站至第4變電站高壓電纜線汰換，已完成驗收目前辦理結算中	114/12/10	
5	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	民雄總務組及輔諮系	楊尚諦	9,450,000	A-1本組資本門		114/7/10	8,490,000	114/8/21	114/9/3	(115/1/6)	100+展延26天	09施工階段	行政大樓及學人宿舍屋頂PU防水層施作中。		
6	民雄校區行政大樓及初教館無障礙設施改善工程	特教中心	楊尚諦	6,100,000	C-1計畫資本門	114/6/3	114/7/14	4,965,500	114/8/26	114/9/15	(115/1/12)	120	09施工階段	教室裝修及施作廁所中。		
7	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	張巧佩	3,918,502	A-1本組資本門	114/7/24	114/9/3	3,100,000	114/10/21	114/11/13	(115/1/21)	70	09施工階段	施工中，現辦理地坪打除作業。		
8	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	(115/3/1)	240+展延10天	09施工階段	施作天花板、隔間牆、廁所中。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
9	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	(115/6/30)	372	09施工階段	施作五舍一至四樓結構補強，以及六舍北側一至三樓結構補強。		
10	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9	7,975,032	114/11/27	(115/7/1)	(115/12/27)	180	08施工前置作業	本案預定於115/7/1申報開工。		
11	農學院八掌段844、845地號實習農場環境工程	農學院	蕭哲翔	3,000,000	C-1計畫資本門	114/5/2	114/6/4	2,350,000	114/7/1	114/8/1	114/10/31	75+展延20天	13付款階段	結算付款中。	114/11/17	
12	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,999,124	D-其他	113/10/4	113/11/26	2,763,948	113/12/16	114/6/23	114/12/4	120	12驗收階段	預計於114/12/8辦理驗收作業。		
13	蘭潭校區大學路道路改善工程	總務處	蕭哲翔	6,955,772	C-1計畫資本門	114/4/24	114/5/15	4,480,000	114/6/9	114/7/1	114/10/31	90+展延33天	13付款階段	結算付款中。	114/11/19	
14	蘭潭校區無障礙環境改善工程	總務處	周雨瑩	2,263,000	C-1計畫資本門	114/2/27	114/6/30	1,938,000	114/8/12	114/9/2	114/11/13	60	12驗收階段	預計於114/12/9辦理驗收作業。		
15	農學院造園景觀乙級練習場與溫室優化改善工程	景觀系	張巧佩	2,840,000	C-1計畫資本門	114/4/24	114/5/23	2,480,000	114/7/24	114/8/11	114/11/11	90	13付款階段	結算付款中。	114/11/20	
16	114年度消防設備改善採購	營繕組	陳嘉良	1,466,890	D-其他	114/03/20	114/03/25	1,250,000	114.05.05	114/5/15	114/7/13	70	13付款階段	結算付款中。	114/11/03	
17	林森校區B棟建築物耐震補強工程	產學營運及推廣處	翁正宇	4,978,695	A-1本組資本門		114/7/8	4,510,000	114/10/7	114/11/3	(115/1/31)	90	09施工階段	施工圍籬設置及工具進場等施工前準備工作。		
18	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	0114/6/30	25,263,652	114/11/13	(115/1/12)	(115/8/31)	248	06契約訂定中	預計115/1/12開工。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
19	國立嘉義大學熱泵汰換及EMS能源管理系統建置統包工程	環安中心	陳鴻翔	8,000,000	D-其他	(114/12/18)	(114/12/30)	7,709,731	114/11/3	(115/1/10)	(115/6/30)	設計45天 施工150天	03設計中	114/11/3決標，目前設計書圖審查中，預計114/12/26召開細部設計審查會。		
20	蘭潭校區國樂社屋頂因丹娜絲颱風受損緊急修復工程	課外活動組	翁正宇	300,000	C-2計畫經常門	-	-	295,500	114/12/5				06契約訂定中	訂約中。		
21	蘭潭校區動物試驗場豬舍整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	114/8/30						05招標中	已流標三次，目前退回設計單位檢討設計書圖。		
22	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	蕭哲翔	4,200,000	C-1計畫資本門					(115/10/31)	(116/4/30)	180	04招標文件製作陳核中	公共藝術招標文件簽核中。		
23	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7						04招標文件製作陳核中	招標文件簽核中。		
24	民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程	學務處住宿服務組	張巧佩	20,759,801	D-其他	114/10/8	114/12/2						03設計中	待設計廠商提送招標文件。		
25	蘭潭校區綜合教學大樓及學生活動中心屋頂汰換工程	生科院/課外活動組	張巧佩	6,475,882	D-其他	114/11/6	(114/12/31)						03設計中	基本設計於114/11/6核定，執行細部設計中。		
26	蘭潭校區瑞穗館屋頂防水工程	資產組	翁正宇	7,847,828	A-1本組資本門	114/12/1	(114/12/16)						03設計中	目前辦理細部設計作業。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
27	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	土木系/生機系	張巧佩	14,792,817	A-1本組資本門	114/11/3	(114/12/10)						03設計中	基本設計於114/11/3核定，執行細部設計中。		
28	新民校區通訊系統更換	總務處	李駿宏	2,828,246	D-其他	(114/12/24)							03設計中	技師設計中		
29	蘭潭校區動物試驗場風災受損修復工程	動物試驗場	翁正宇	710,434	C-2計畫經常門								01需求階段	目前彙整使用單位需求中，後續辦理委託勞務事宜。		
30	蘭潭校區工程館無障礙廁所整修工程	土木系/生機系	翁正宇	4,690,000	C-1計畫資本門								01需求階段	簽辦需求作業中。		
31	民雄校區初教館頂樓防水工程	師範學院	楊尚諦	9,012,540	C-1計畫資本門	(115/1/31)	(115/3/31)			(115/6/29)			02設監委託階段	114/12/10評審會議，已簽准評審結果，擇期議價中。		
32	民雄校區學生宿舍綠園一舍2樓至5樓曬衣間整修工程	學務處住服組	楊尚諦		D-其他	-	(115/1/31)			(115/6/29)			03設計中	細部設計中		