

國立嘉義大學113年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:113/10/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	生科館及機能館無障礙廁所修繕工程	生科系/機能系	周雨瑩	3,828,298	D-其他		113/2/4	3,385,000	113/4/29	113/6/24	(113/10/9)	75+展延12.5	08施工階段	施工中，目前辦理燈具及各式便器安裝作業		
2	三界埔苗圃林業展示館整修工程	農業推廣中心	楊尚諦	6,500,000	D-其他	-	112/11/20	5,173,258	112/12/6	113/4/1	(113/10/13)	150+展延46	08施工階段	113/4/1開工，施工中		
3	民雄校區科學館頂樓防水工程	師資培育中心	楊尚諦	5,728,667	A-3本組遞延費用	113/02/04	113/03/27	5,025,690	113/6/18	113/7/1	(113/10/16)	100+展延8.5	08施工階段	施工中		
4	農學院學生實習農場第二期工程	農學院	蕭哲翔	12,100,000	C-1計畫資本門	112/9/5	112/10/2	979,800	112/11/21	113/3/11	(113/10/22)	120	08施工階段	施工中		
5	113年度蘭潭校區輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備	動物試驗場	翁正宇	4,200,210	C-1計畫資本門	-	-	4,199,500	113/8/21	113/8/21	(113/10/30)	限113/10/30履約完成	09履約階段	履約中		
6	113年度校園防墜設施改善	環安中心	周雨瑩	500,000	D-其他	-	113/7/4	385,600	113/8/27	113/8/3	(113/11/1)	30	08施工階段	施工中，目前辦理欄杆廠製作業中		
7	蘭潭校區景觀學系大樓等2棟建物頂樓滲漏防水工程	景觀學系/森林系	翁正宇	7,378,593	A-3本組遞延費用	113/1/12	113/2/5	6,625,000	113/5/24	113/7/1	(113/11/12)	110	08施工階段	施工中，目前辦理屋面防水材料施做		
8	民雄校區行政大樓特教系教室整修工程	特教系	楊尚諦	1,810,000	D-其他	113/6/20	113/7/11	1,494,000	113/8/20	113/09/18	(113/11/21)	65	08施工階段	施工中		
9	生物資源館電梯更新	總務處	李駿宏	1,730,000	D-其他	112/12/21	-	1,580,000	113/3/28	(113/9/21)	(113/11/30)	72	08施工階段	施工中，舊電梯已拆除		
10	農學院造園景觀乙級練習場與溫室整修活化工程	景觀系	蕭哲翔	3,950,000	C-1計畫資本門	113/7/4	113/7/30	3,549,000	113/9/5	113/9/10	(113/11/30)	82	08施工階段	施工中		
11	民雄校區初教館學生輔導諮商教室整修工程	學生輔導中心	楊尚諦	4,047,744	D-其他	113/4/19	113/6/21	3,374,000	113/8/20	113/9/20	(113/12/3)	75	08施工階段	施工中		
12	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程	學務處	楊尚諦	22,260,628	D-其他	113/01/18	113/03/25	22,220,000	113/5/28	113/6/25	(113/12/23)	150+展延32	08施工階段	施工中		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
13	113年度高壓設備汰換開口契約	總務處	陳鴻翔	4,000,494	A-1本組資本門	113/03/15	113/03/15	3,108,000	113/5/8	(113/08/10)	(113/12/31)	每次60日曆天	09履約階段	第一次派工已完工驗收，目前結算中		
14	蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程	圖書館/資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	(8,469,585)	113/8/22	113/08/30	(114/1/24)	限114/1/24完成	08施工階段	施工中，預計114年1月24日前完成		
15	113年能效改善及淨零示範工程	環安中心	陳嘉良	47,587,000	D-其他	-	113/3/25	43,900,000	113/5/27	113/06/15	113/9/6	96	11驗收階段	10/8補助單位竣工查核		113年能效改善及淨零示範量測(TAB)勞務案
16	蘭潭校區行政中心3樓友善廁所整修工程	總務處	周雨瑩	1,138,114	C-1計畫資本門	-	113/3/29	945,000	113/5/14	113/6/28	113/9/14	45	11驗收階段	113/9/23驗收，113/10/14前缺失改善完成		
17	新民校區管院B棟學生輔導諮商教室整修工程	學生輔導中心	楊尚諦	1,815,796	D-其他	113/4/19	113/5/29	1,488,938	113/7/2	113/7/24	113/9/29	65+展延3	11驗收階段	113/10/7驗收，10/17前缺失改善完成		
18	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	495,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	113/6/7	1073.5	11驗收階段	目前驗收作業及使用執照申辦		
19	蘭潭校區生命科學院40kW緊急發電機採購案	生命科學院	陳嘉良	350,000	A-1本組資本門			257,250	113/3/26	113/3/27	113/6/26	90	12付款階段	辦理付款中	113/7/11	
20	蘭潭校區及民雄校區氣冷式冰水主機汰換工程案(咖啡學園和音樂系鋼琴教室氣冷式冰水主機更新工程)	資產組、音樂系	陳嘉良	2,490,780	D-其他	112/8/25	-	2,490,780	112/10/13	112/10/14	112/12/15	62	12付款階段	辦理付款中	113/5/7	
21	113年度消防安全檢查設備改善設計	營繕組	陳嘉良	11,942,160	A-2本組經常門	113/7/18							05招標中	招標中		
22	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15						04招標文件製作陳核中	預計113/10/14上網招標、預計11/06第一次招標、預計11/25召開評選會議		
23	林森校區樂育堂無障礙設施改善工程	體育室	楊尚諦	2,081,233	D-其他	(113/10/31)	(113/12/31)						03設計中	擇期召開基本設計審查會		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
24	蘭潭校區動物試驗場宿舍改建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他								03設計中	目前由動物試驗場先行辦理農業部補助計畫，俟完成後續辦理本案工作計畫		
25	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19							03設計中	目前由建築師事務所申請建築執照作業，俟無用地問題續辦理採購文件簽核作業		
26	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處	楊尚諦	48,429,520	D-其他	-	(113/12/31)			(114年暑假)			03設計中	預計於113/11/15前提送細部設計作業		
27	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	113/8/15							03設計中	預計113/10/31基本設計修正完成		
28	民雄校區學生宿舍綠園二舍及餐廳整修工程	學務處、總務處	楊尚諦	89,730,000	D-其他	-	(113/12/31)			(114年暑假)			03設計中	建築師擬訂整體改善計畫及提報教育部審查中		
29	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,388,262	D-其他	113/10/4							03設計中	設計圖說及預算審查中		