

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/5/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	林森校區樂育堂無障礙設施改善工程	體育室	楊尚諦	2,081,233	D-其他	113/10/25	113/12/13	1,648,000	114/1/14	114/3/3	(114/5/31)	90	08施工階段	114/3/3開工，施工中。		
2	瑞穗廳改善空調設備工程採購案	資產組	陳嘉良	2,193,067	D-其他	114/03/20	114/03/20	2,193,067	114/04/17	(114/05/08)	(114/10/31)	176	08施工階段	預計114/5/8開工。		
3	蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程	圖書館/資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	8,469,585	113/8/22	113/08/30	114/1/24	施工部分限 114/1/24 完成	09履約階段	廠商於114/1/24申報竣工，目前量測驗證報告審查中，後續將資料送商發署審查，確認通過後再行辦理驗收。		
4	民雄校區鵝湖下層人行步道改善工程	民雄校區總務組	周雨瑩	565,732	A-1本組資本門		114/1/22	445,152	114/2/24	114/3/10	114/3/31	30	11驗收階段	本案於114/4/24辦理第一次驗收尚有缺失，限期114/5/2前改善完畢，續辦理複驗相關事宜		
5	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,999,124	D-其他	113/10/4	113/11/26	2,763,948	113/12/16	(114/6/1)	(114/9/28)	120	06契約訂定中	備料中		
6	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	(114/6/23)	(115/6/30)	372	06契約訂定中	預計114/6/23開工。		
7	114年度消防設備改善採購	營繕組	陳嘉良	1,466,890	D-其他	114/03/20	114/03/25	1,250,000	(114/5/5)	(114/5/15)	(114/7/25)	70	06契約訂定中	預計114/5/15開工。		
8	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	495,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	113/6/7	1073.5	07執照請領中	目前使用執照申辦中。	113/12/24	

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
9	綜合教學大樓客梯2台機能更新工程採購案	總務處	陳嘉良	3441734	C-1計畫資本門	114/2/5	114/2/5	3,380,000	114/5/2	114/05/15	114/11/30	259	06契約訂定中	本案於114/5/2決標目前正在辦理契約中		
10	民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程	學務處	楊尚諦	41,000,000	D-其他	-	114/1/6			(114/6/24)	(114/8/24)	62	05招標中	辦理決標中		
11	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處	楊尚諦	48,429,520	D-其他	-	114/1/6			(114/6/24)	(115/2/13)	240	05招標中	114/5/2第1次開標流標，訂於114/5/15第2次開標。		
12	蘭潭校區綜合教學大樓貨梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21				(114/7/1)	(114/9/1)	63	05招標中	準備辦評選會議		
13	蘭潭校區無障礙環境改善工程	總務處	周雨瑩	2,263,000	C-1計畫資本門	114/2/27							03設計中	俟教育部第3次審查圖說核可續辦理上網招標事宜。		
14	蘭潭校區動物試驗場豬舍改建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	(114/5/14)	(114/8/30)						03設計中	於114/5/14召開第二次基本設計審查會議，後續繼續辦理細部設計作業。		
15	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7						03設計中	於114/5/8辦理建管審查，俟完成後辦理工程招標作業。		
16	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	0114/6/30						03設計中	業已於114/4/18設計單位依規提送細部設計書圖，後續招開細部設計審查會議。		
17	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	(114/5/7)	(114/8/30)						03設計中	訂於114/5/7辦理基本設計審查，繼續辦理細部設計。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
18	林森校區E棟建築物耐震補強工程	產學營運及推廣處	吳三生	4,683,642	A-1本組資本門								03設計中	委託設計監造案於114/4/21訂約完成，目前設計作業中。		
19	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	產學營運及推廣處	吳三生	9,450,000	A-1本組資本門								03設計中	委託設計監造案於114/4/30訂約完成，目前設計作業中。		
20	蘭潭校區大學路道路改善工程	總務處	蕭哲翔	6,955,772	C-1計畫資本門	114/4/24	(114/5/15)						03設計中	114/4/24基本設計核定，目前細部設計中。		
21	農學院造園景觀乙級練習場與溫室優化改善工程	景觀系	蕭哲翔	2,840,000	C-1計畫資本門	114/4/24	(114/5/15)						03設計中	114/4/24基本設計核定，目前細部設計中。		
22	農學院八掌段844、845地號實習農場環境工程	農學院	蕭哲翔	3,000,000	C-1計畫資本門	114/5/2							03設計中	114/5/2基本設計核定，目前細部設計中。		
23	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	吳三生	4,200,000	C-1計畫資本門								03設計中	公共藝術設置計畫書修正中。預計114/5/6召開第3次執行小組會議。		
24	學生餐廳前庭及步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門	(114/6/8)	(114/7/7)			(114/9/4)	(114/12/2)	90	02設監委託階段	已於114/4/11公告委託技術服務，預計於5/6辦理資格標審查並於5/7辦理評審作業。		
25	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	翁正宇	2,839,788	A-1本組資本門								02設監委託階段	114/5/14辦理第一次開標作業		
26	114年度防墜設施改善	環安中心	周雨瑩	1,700,000	A-1本組資本門								02設監委託階段	委託設計及監造作業中。		