

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/3/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	林森校區樂育堂無障礙設施改善工程	體育室	楊尚諦	2,081,233	D-其他	113/10/25	113/12/13	1,648,000	114/1/14	114/3/3	(114/5/31)	90	08施工階段	預計114/3/3開工		
2	民雄校區鵝湖下層人行步道改善工程	民雄校區總務組	周雨瑩	565,732	A-1本組資本門		114/1/22	445,152	114/2/24	(114/3/10)	(114/4/8)	30	09履約階段	本案預計於114/3/10申報開工，並於114/4/8完工		
3	管理學院自主學習空間整修工程	管理學院	周雨瑩	2,999,124	D-其他	113/10/4	113/11/26	2,763,948	113/12/16	(114/6/1)	(114/9/28)	120	06契約訂定中	備料中		
4	蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程	圖書館/資產組	陳鴻翔	8,469,585	C-1計畫資本門	113/7/10	113/7/10	8,469,585	113/8/22	113/08/30	114/1/24	限 114/1/24 完成	09履約階段	廠商於114/1/24申報竣工，目前量測驗證中		
5	民雄校區初教館學生輔導諮商教室整修工程	學生輔導中心	楊尚諦	4,047,744	D-其他	113/4/19	113/6/21	3,374,000	113/8/20	113/9/20	113/12/23	75+展延 20	12付款階段	114/1/7驗收，114/1/20複驗合格，辦理結算付款中。	114/1/20	
6	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程	學務處	楊尚諦	22,260,628	D-其他	113/01/18	113/03/25	22,220,000	113/5/28	113/6/25	113/12/27	150+展延 42	11驗收階段	1.工程已結算付款。 2.辦理勞務驗收中。	114/1/9	
7	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	495,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	113/6/7	1073.5	07執照請領中	目前使用執照申辦中		
8	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15						05招標中	業已於114/2/21上網招標，預計於114/3/14第一次開標，預計114/4/15下午2時辦理評選作業。		

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/3/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
9	民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程	學務處	楊尚諦	41,000,000	D-其他	-	114/1/6			(114/6/24)	(114/8/24)	62	05招標中	114/2/27第1次開標流標，訂於114/3/11第2次開標。		
10	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處	楊尚諦	48,429,520	D-其他	-	114/1/6			(114/6/24)	(115/2/13)	240	04招標文件製作陳核中	簽辦工程招標文件中		
11	蘭潭校區綜合教學大樓貨梯機能更新	總務處	李駿宏	3,575,000	D-其他	114/2/21				(114/7/1)	(114/9/1)	63	04招標文件製作陳核中	招標文件製作中		
12	蘭潭校區無障礙環境改善工程	總務處	周雨瑩	1,668,221	C-1計畫資本門	114/2/27							04招標文件製作陳核中	招標文件製作中，預計於114/3/14上網公開招標。		
13	蘭潭校區動物試驗場豬舍改建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他								03設計中	於114/3/26召開基本設計審查會議		
14	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19							03設計中	本案目前由設計單位申請雜項執照。		
15	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	113/8/15							03設計中	預計114/3/14下午2時召開修正基本設計修正審查會議。		
16	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門								03設計中	114/2/19決標，後續列席動科系系務會議討論需求。		
17	114年度防墜設施改善	環安中心	周雨瑩	1,700,000	A-1本組資本門								02設監委託階段	委託設計及監造作業中。		

國立嘉義大學114年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:114/3/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
18	學生餐廳前庭及步道整修工程	總務處	周雨瑩	8,000,000	C-1計畫資本門								01需求階段	俟學務處需求簽准後，續辦理後續相關事宜。		