

國立嘉義大學115年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:115/04/10

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
1	蘭潭校區應化一館友善及無障礙廁所整修工程	應化系	蕭哲翔	2,621,000	C-1計畫資本門	114/8/18	114/9/18	2,055,900	114/11/11	115/1/12	(115/4/21)	75+ 展延14天	09施工階段	地、壁磚已大致完成，目前天花板施工作業中。		
2	蘭潭校區冰水主機及冷卻水塔更新（活動中心暨國際交流學園）工程採購案	資產組和學務處	陳嘉良	6,943,220	D-其他	114/8/25	114/9/18	6,943,220	114/11/27	114/12/10	(115/4/26)	112	09施工階段	目前正在安裝國際交流學園主機和水塔安裝		
3	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	(115/5/11)	240+展延 81天	09施工階段	一、餐廳部分驗收完成，並開放使用。 二、綠園一舍持續施作天花板、隔間牆、廁所等工項。		
4	蘭潭校區瑞穗館屋頂防水工程	資產組	翁正宇	7,847,828	A-1本組資本門	114/12/1	114/12/17	5,858,000	115/1/27	115/2/23	(115/5/23)	90	09施工階段	屋頂既有隔熱以汰除，目前辦理防水工程。		
5	國立嘉義大學熱泵汰換及EMS能源管理系統建置統包工程	環安中心	陳鴻翔	8,000,000	D-其他	114/12/18	114/12/30	7,709,731	114/11/3	(115/1/20)	(115/6/30)	設計45天 施工150天	09施工階段	目前施工中，已完成綠園二舍熱泵安裝測試、蘭潭及民雄校區智慧電表裝設，預計115/6/28完成		
6	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	(115/7/31)	372	09施工階段	施作六舍一至四樓結構補強		
7	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	114/6/30	25,263,652	114/11/13	115/1/12	(115/8/31)	248	09施工階段	目前五舍一樓公共空間櫥櫃組立及六舍東棟三四樓廁所整修。		
8	三界埔智慧農業示範溫室建置工程	農場中心	楊尚諦	5,430,000	C-1計畫資本門	-	-	4,046,910	114/12/23	(115/7/1)	(115/11/28)	120	07執照請領中	俟嘉義縣政府完成土地分割後，再接續辦理農業容許申請作業。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
9	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9	7,975,032	114/11/27	(115/7/1)	(115/12/27)	180	08施工前置作業	本案預定於115/7/1申報開工。		
10	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7	9,203,620	115/1/9	(115/7/1)	(116/6/30)	365	08施工前置作業	本案預定於115/7/1申報開工。		
11	蘭潭校區綜合教學大樓及學生活動中心屋頂汰換工程	生科院/課外活動組	張巧佩	6,475,882	D-其他	114/11/6	114/12/18	4,240,000	115/1/30	115/3/23	(115/5/21)	60	09施工階段	學活屋頂鋼板安裝施作中。綜教大樓鋼板材料吊運完成。		
12	加強結構水平網室設施建置工程	農場中心	楊尚諦	662,025	C-1計畫資本門	-	-	630,000	114/12/23	115/3/19	(115/6/15)	90	09施工階段	施工中		
13	新民校區B棟既設發電機引擎拆封修復及明德樓50kW緊急發電機汰換工程	學務處和營繕組	陳嘉良	1,254,208	A-2本組經常門	114/12/16	114/12/22	976,000	115/2/21	115/3/13	(115/6/30)	109	09施工階段	目前在修理新民校區B棟發電機		
14	新民校區籃球場旁車棚面板破損更換	駐警隊	周雨瑩	151,200	C-1計畫資本門								08施工前置作業	現辦理施工前置作業，預計於4/15申報開工。		
15	林森校區樂育堂舞台整修工程	體育室	楊尚諦	913,512	D-其他	-	-	904,377	115/3/24	115/4/13	(115/7/11)	90	09施工階段	施工中		
16	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	土木系/生機系	張巧佩	14,792,817	A-1本組資本門	114/11/3	114/12/10	11,593,445	115/3/23	(115/4/20)	(115/8/17)	120	08施工前置作業	預定於115/4/20開工。		
17	蘭潭校區綜合教學大樓太陽能光電維修採購案	總務處	陳嘉良	422,215	C-2計畫經常門	115.02.06		378,000	115.03.30	115/4/15	(115/8/31)	138	06契約訂定中	契約訂定中		
18	蘭潭校區動物試驗場豬舍整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	114/8/30	27,686,698	115/1/30	(115/5/15)	(115/11/10)	180	08施工前置作業	預定5/15開工。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
19	115年度高壓設備汰換開口契約	總務處	陳建瑜	2,794,684	A-1本組資本門	114/12/5	-	2,374,899	115/3/30	115/7/1	(115/12/31)	每次派工60日曆天	06契約訂定中	目前訂約中，預計暑假派工施作		
20	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	5,149,676	D-其他	-	114/1/6	4,618,630	114/6/19	114/7/7	115/1/16	150+展延64天	13付款階段	結算付款中	115/3/16	
21	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	民雄總務組及輔諮系	楊尚諦	9,450,000	A-1本組資本門	-	114/7/10	8,490,000	114/8/21	114/9/3	115/1/30	100+展延50天	13付款階段	結算付款中	115/4/9	
22	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	張巧佩	3,918,502	A-1本組資本門	114/7/24	114/9/3	3,100,000	114/10/21	114/11/13	115/2/4	70+展延14天	13付款階段	結算付款中	115/3/11	
23	林森校區E棟建築物耐震補強工程	產學營運及推廣處	翁正宇	4,978,695	A-1本組資本門		114/7/8	4,770,394	114/10/7	114/11/3	115/2/20	110	13付款階段	結算付款中	115/3/12	
24	民雄校區行政大樓及初教館無障礙設施改善工程	特教中心	楊尚諦	6,100,000	C-1計畫資本門	114/6/3	114/7/14	4,965,500	114/8/26	114/9/15	115/2/26	120+展延45天	13付款階段	結算付款中	115/3/25	
25	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	蕭哲翔	4,200,000	C-1計畫資本門					(115/10/31)	(116/4/30)	180	05招標中	115/4/9召開初選會議，預計6月中旬召開複選會議。		
26	民雄校區初教館頂樓防水工程	師範學院	楊尚諦	9,012,540	C-1計畫資本門	115/1/14	115/2/3			(115/7/1)	(115/10/8)	100	05招標中	115/4/13第1次開標流標，訂於4/21第2次開標。		
27	林森校區行政大樓頂樓防水工程	產學營運及推廣處	周雨瑩	2,174,130	C-1計畫資本門		115/1/26						05招標中	招標中，預定115/4/28開標。		
28	民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程	學務處住宿服務組	張巧佩	20,759,801	D-其他	114/10/8	114/12/2			(115/6/29)		150	05招標中	訂於115/4/27召開評選會議。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	備註
29	民雄校區學生宿舍綠園一舍2樓至5樓曬衣間整修工程	學務處住服組	楊尚諦	6,450,000	D-其他	-	115/1/2			(116/7/1)	(116/11/30)	150	04招標文件製作陳核中	學務處籌措經費中		
30	115年度無障礙廁所及通路改善工程	總務處	周雨瑩	329,300	C-1計畫資本門		115/1/26						04招標文件製作陳核中	招標文件審核中。		
31	蘭潭校區圖書館650kW既設發電機二機並聯控制盤汰換工程採購案	圖書館	陳嘉良	1,887,368	C-1計畫資本門	115/3/3							04招標文件製作陳核中	招標文件審核中		
32	新民校區學生輔導工作場地改善工程	特資中心	周雨瑩	612,729	C-1計畫資本門								04招標文件製作陳核中	招標文件審核中。		
33	新民校區通訊系統更換	總務處	李駿宏	2,828,246	C-2計畫經常門	114/12/24							05招標中	招標中，預定115/4/16開標。		
34	蘭潭校區魚類保育中心北側邊坡及生資系館北後側擋土牆排水路整治工程	總務處	蕭哲翔	3,525,460	C-1計畫資本門	115/3/10							03設計中	115/4/10召開細部設計審查會議通過，預計115年5月上旬上網招標。		
35	蘭潭校區工程館無障礙廁所整修工程	土木系/生機系	周雨瑩	4,690,000	C-1計畫資本門								02設監委託階段	預定115/4/22召開委託設監勞務評選。		
36	蘭潭校區動物試驗場風災受損修復工程	動物試驗場	翁正宇	710,434	C-2計畫經常門								03設計中	設計中。		
37	新民校區圖書館整修工程	圖書資訊處圖資管理組	周雨瑩	5,981,135	C-1計畫資本門								02設監委託階段	委託設監勞務招標資料簽核中。		
38	國立嘉義大學室內外球場整修工程	體育室	楊尚諦	11,967,303	C-1計畫資本門	(115/6/30)	(115/8/31)						02設監委託階段	勞務案上網招標中，訂於115/4/16開標。		