國立嘉義大學115年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:115/09/30

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期(預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期(預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期(預定開工日期)	完工日期(預定完工日期)	工期(日曆天)	執行階段	執行現況(請詳述)	驗收合格日期	備註
1	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	43,258,660	D-其他	-	114/1/6	39,997,700	114/6/4	114/6/25	115/7/28	240+展延163天	10履約階段	一、餐廳及綠園一舍局部空間部分驗收完成，並開放使用。 二、辦理第2次變更設計中。		
2	林森校區行政大樓頂樓防水工程	產學營運及推廣處	翁正宇	2,174,130	C-1計畫資本門	-	115/1/26	1,759,000	115/5/8	115/6/1	(115/9/30)	121.5	09施工階段	防水工項施作中。		
3	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門	114/4/7	114/6/30	25,263,652	114/11/13	115/1/12	(115/10/3)	248	09施工階段	1.目前五舍一樓公共空間櫥櫃組立及六舍東棟三四樓廁所整修。 2.辦理第一次變更設計中。		
4	民雄校區初教館頂樓防水工程	師範學院	楊尚諦	9,012,540	C-1計畫資本門	115/1/14	115/2/3	8,262,832	0115/5/11	115/7/1	(115/10/27)	100+展延19天	09施工階段	施工中		
5	新民校區通訊系統更換	總務處	李駿宏	2,828,246	C-2計畫經常門	114/12/24		2,705,241	115/5/12	115/6/1	(115/10/28)	150	09施工階段	施工中		
6	蘭潭校區動物試驗場豬舍整建工程	動物試驗場	翁正宇	30,000,000	D-其他	114/5/14	114/8/30	27,686,698	115/1/30	115/6/5	(115/12/1)	180	09施工階段	地坪敲除及屋頂汰換。		
7	民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程	學務處住宿服務組	楊尚諦	20,759,801	D-其他	114/10/8	114/12/2	18,950,000	115/5/5	115/7/1	(115/12/25)	150	09施工階段	施工中		
8	國立嘉義大學室內外球場整修工程(蘭潭、民雄及新民等3校區室內外球場整修工程)	體育室	楊尚諦	11,967,303	C-1計畫資本門	-	115/6/17	10,996,014	115/8/12	115/9/1	115/12/29	120	09施工階段	施工中		
9	蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程	動物科學系	翁正宇	9,040,567	C-1計畫資本門	114/5/7	114/7/9	7,975,032	114/11/27	115/7/1	(115/12/31)	180	09施工階段	無障礙廁所施作及電梯機坑施作		
10	115年度高壓設備汰換開口契約	總務處	陳建瑜	2,794,684	A-1本組資本門	114/12/5	-	2,374,899	115/3/30	(115/7/1)	(115/12/31)	每次派工60日曆天	09施工階段	正在安排第二次派工中		
11	三界埔智慧農業示範溫室建置工程	農場中心	楊尚諦	5,430,000	C-1計畫資本門	-	-	4,046,910	114/12/23	(115/11/1)	(116/2/28)	120	07執照請領中	辦理農業容許申請作業中		
12	新民校區學生宿舍新建工程 公共藝術	學務處	蕭哲翔	4,200,000	C-1計畫資本門					(115/10/31)	(116/4/30)	180	06契約訂定中	預計115/10/5議價作業及訂約作業。		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期(預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期(預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期(預定開工日期)	完工日期(預定完工日期)	工期(日曆天)	執行階段	執行現況(請詳述)	驗收合格日期	備註
13	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19	113/5/7	9,203,620	115/1/9	115/7/1	(116/6/30)	365	09施工階段	目前辦理機坑施作。		
14	嘉義大學木構校友會館興建工程	秘書室	蕭哲翔	37,007,859	B-1其他資本門	114/6/11	115/4/27						07執照請領中	115/10/1召開施工前協調會		
15	蘭潭校區魚類保育中心北側邊坡及生資系館北後側擋土牆排水路整治工程	總務處	蕭哲翔	3,525,460	C-1計畫資本門	115/3/10	115/4/21	2,996,000	115/6/3	115/6/26	115/9/29	90	12驗收階段	預計115/10/5辦理驗收作業。		
16	新民校區B棟既設發電機引擎拆封修復及明德樓50kW緊急發電機汰換工程	學務處和營繕組	陳嘉良	1,254,208	A-2本組經常門	114/12/16	114/12/22	976,000	115/2/21	115/3/13	115/6/30	109	12驗收階段	驗收中		
17	新民校區學生輔導工作場地改善工程	特資中心	陳建瑜	612,729	C-1計畫資本門	-	-	595,000	115/4/30	115/6/15	115/7/29	45	13付款階段	付款作業中	115/8/12	
18	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	學務處	蕭哲翔	97,483,641	A-3本組遞延費用	113/7/18	113/8/15	89,900,000	114/4/25	114/6/24	115/8/19	372	13付款階段	目前辦理第四期估驗，後續辦理結算作業。	115/8/20	
19	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	土木系/生機系	翁正宇	14,792,817	A-1本組資本門	114/11/3	114/12/10	11,593,445	115/3/23	115/4/20	115/9/11	151	13付款階段	付款作業中	115/9/17	
20	蘭潭校區圖書館650kW既設發電機二機並聯控 制盤汰換工程採購案	圖書館	陳嘉良	1,887,368	C-1計畫資本門	115/3/3		1,320,088	115/5/12	115/5/12	(115/9/30)	141	13付款階段	已結算辦理付款中	115/9/7	
21	蘭潭校區綜合教學大樓太陽能光電維修採購案	總務處	陳嘉良	422,215	C-2計畫經常門	115.02.06		378,000	115.03.30	115/4/15	115/6/30	138	13付款階段	目前辦理付款	115/9/7	
22	蘭潭校區水工與材料試驗場室內整修工程	水工與材料試驗場	翁正宇	3,918,502	A-1本組資本門	114/7/24	114/9/3	3,100,000	114/10/21	114/11/13	115/2/4	70+展延14天	15保固中	申辦室裝合格證明中。	115/3/11	
23	蘭潭校區冰水主機及冷卻水塔更新（活動中心暨國際交流學園）工程採購案	資產組和學務處	陳嘉良	6,943,220	D-其他	114/8/25	114/9/18	6,943,220	114/11/27	114/12/10	115/5/11	112	13付款階段	於6/2驗收完成(目前量測驗證尚在中衛審查付款進行中)	115/6/2	
24	民雄校區行政大樓西側至第三變電站低壓電氣管線汰換工程	總處處營繕組	陳建瑜	1,379,060	A-2本組經常門	115/6/3		1,071,900	115/7/14	115/7/29	115/9/1	35	13付款階段	付款作業中	115/9/1	
25	民雄校區學生宿舍綠園一舍2樓至5樓曬衣間整修工程	學務處住服組	楊尚諦	6,450,000	D-其他	-	115/1/2			(116/1/11)	(116/6/30)	150	05招標中	工程上網招標中，預計於116年寒假施工。		
26	新民校區管理學院及明德樓周圍車棚面板破損更換	總務處	李駿宏	788,775	D-其他	115/6/18	-	411,827	115/7/21	115/8/5	115/9/3	30	13付款階段	付款作業中	115/9/7	

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫 總預算	經費來源	基本設計 完成日期 (預定基本 設計完成 日期)	細部設計 完成日期 (預定細部 設計完成 日期)	標案 決標金額	決標 日期	開工日期 (預定開工日 期)	完工日期 (預定完工日 期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收 合格 日期	備註
27	蘭潭校區學生宿舍餐廳無障礙電梯新建暨相關設施改善工程		李駿宏		C-1計畫資本門	115/6/30							03設計中	替改計畫書嘉義市政府審查中。		
28	蘭潭校區工程館無障礙廁所整修工程	土木系/生機系	林哲民	4,690,000	C-1計畫資本門	0115/8/6	(115/9/30)						03設計中	基本設計115/9/2核定，目前辦理細部設計中。		
29	新民校區圖書館整修工程	圖書資訊處圖資管理組	陳鴻翔	5,981,135	C-1計畫資本門	115/8/10							03設計中	基本設計115/8/10核定，目前細部設計第一次修正審查中。		
30	新民校區管理學院A棟五樓中庭鋼構採光罩增設工程	管理學院	林哲民	2,892,869	D-其他								03設計中	基本設計於115/9/15提送，目前辦理審查中。		
31	水社寮研究中心整修工程	農林實驗場管理中心	林哲民	24,000,000	D-其他								02設監委託階段	委託設計監造服務案115/9/21完成議價，俟資產組辦理土地變更編訂核准後開始履約。		